



Relatório de Acompanhamento da Obra

A Secretaria de Obras, através do seu corpo técnico, encarregada legal de fiscalizar e acompanhar o andamento do **CONTRATO Nº TP 003/23**, (Construção de infraestrutura turística na orla do rio Uruguai), informa que houve significativo atraso após longa interrupção dos trabalhos devido a catastrófica enchente no ano de 2024 no RS, que também nos atingiu pela cheia do rio Uruguai, fazendo represar o rio Quaraí que banha a orla da nossa cidade, local da referida obra.

Com a continuidade das obras atualmente temos através do RRE (Relatório Resumido do Entendimento) uma porcentagem de execução de 86%, entrando em fase de finalização.

Barra do Quaraí em 23 de Maio de 2025

Rafael Fialho

Secretário Municipal de Obras, Transporte e Trânsito - SOTRAN