Relatório de Acompanhamento da Obra

A Secretaria de Obras, através do seu corpo técnico, encarregada legal de fiscalizar e acompanhar o andamento da Construção da Sede do Município, **Processo Nº 764/2022, Concorrência Pública 001/2022,** informa para os devidos fins que a obra sofreu atrasos por alguns motivos em específico, como: atraso da entrega dos pré-moldados já no início da obra. Também foi paralisada pelas chuvas torrenciais no mês de Maio de 2023, e o mês subsequente pelo encharcamento do terreno, e, por último a empresa vencedora do certame encontrou dificuldades na aquisição das cortinas de vidros, mais uma vez alongando o prazo final. A atual medição (14º) datada de 14/05/2025 sinaliza que 75,99% da obra já está concluída, e o valor atual é de R$ 4.201.224,98.

Barra do Quaraí em 25 de Maio de 2025

_____

Helena Haut Veiga

Fiscal de Contrato - SOTRAN

_____

Rafael Fialho

Secretário Municipal - SOTRAN